

**2025 жылғы I жартыжылдыққа инвестициялық
бағдарламаның орындалуы туралы
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАСЫ
«Көкшетау Су Арнасы» ШЖҚ МКК**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 19.11.2019 жылғы № 90 бұйрығымен бекітілген «Тарифтерді қалыптастыру қағидаларына» сәйкес «Көкшетау Су Арнасы» ШЖҚ МКК 2025 жылға 1 жартыжылдығына арналған инвестициялық бағдарламаны орындаумен айналысады. «ҚР Ұлттық экономика Министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің 01.10.2020 жылғы №141-НҚ бұйрығымен «Ақмола облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 12.10.2020 жылғы №01-09/47 келісімімен Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы «Көкшетау Су Арнасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының 2021-2025 жылдарға арналған ұзақ мерзімді инвестициялық бағдарламасы бекітілді.

Қазіргі уақытта «Көкшетау Су Арнасы» ШЖҚ МКК ҚР Ұлттық экономика Министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитеті басшысының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 251-НҚ бұйрығымен бекітілген, тұтынушылар топтары бойынша сараланған, 2021-2025 жылдарға арналған тарифтер бойынша жұмыс істейді. Тарифтік сметаларда көзделген амортизация мен пайданы кәсіпорын ресурс үнемдеу және негізгі құралдарды жаңарту негізінде көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартуға бағытталған инвестициялық бағдарламада көрсетілген инвестициялық міндеттемелерді орындауға жібереді.

2021-2025 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламада өз қаражаты есебінен **815 389,103 мың теңге** инвестицияларды игеру көзделеді, оның ішінде 2024 жылға **240 737,758 мың теңге** көзделген.

ҚР Ұлттық экономика Министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті республикалық мемлекеттік мекемесінің 27.12.2024 жылғы № 217-НҚ және «Ақмола облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 26.02.2025 жылғы № 01-08/7 бірлескен бұйрығымен бекітілген 2025 жылға арналған инвестициялық бағдарламада сомасы **240 737,758 мың теңгеге** келесі іс-шаралар көзделген:

Реттелетін қызмет бойынша: таратушы желілер арқылы су беру - 4 іс-шара, атап айтқанда

- Сомасы 9 606,11 мың теңге, ұзындығы 420 метр ВК-70-тен ВК-80 – ге дейінгі Маяк көшесі бойынша Д-50 мм апаттық су құбырын ауыстыру
- Сомасы 14 763,49 мың теңге, ұзындығы 480 метр Абылай хан даңғылы 10-12 бойындағы Д-225 мм апаттық су құбырын ауыстыру

- Сомасы 36 472,69 мың теңге, ұзындығы 2000 метр Элита п. Красный Яр с. Д-160 мм қысымды су құбырын ауыстыру
- Сомасы 49 495,70 мың теңге, ұзындығы 3 250 метр Бірлік ш-ауд. Станционный п. дейінгі Д-160 мм су құбырын салу.

Реттелетін қызмет бойынша: ағынды суларды бұру - 2 іс-шара, атап айтқанда:

- Сомасы – 29 135,77 мың теңге, ұзындығы 600 метр Абылай хан даңғылы бойынша Центральный ш-ауд. 52 т.ү-нен Оқжетпес мейрамханасына дейінгі Д-500 мм өздігінен ағатын кәріз коллекторын ауыстыру.
- Замена напорного канализационного коллектора Д-160 мм от КНС п. Станционный до СБО протяженностью 5 200 метров на сумму – 101 264,0 тыс. теңге.

1 жартыжылдықта инвестициялық міндеттемелердің нақты орындалуы **25 338,8462 мың теңгені** құрады.

Іс жүзінде орындалған іс-шаралар 2025 жылға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламада көзделмеген, алайда олар бірінші кезектегі болып табылады және 2025 жылғы инвестициялық бағдарламаны түзету жобасына енгізілетін болады.

Бүгінгі күні инвестициялық бағдарламаны орындау бойынша келесі қызмет түрлері атқарылған: мемлекеттік сатып алу порталы арқылы материалдарға өтінім берілді және тауарларды жеткізуге арналған шарттар ішінара ресімделді, телімдер бойынша құбырлардың өтуі мен төселуін келісу бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Реттелетін қызмет бойынша: таратушы желілер бойынша су беру.

2025 жылдың бірінші жартыжылдығында құбырларды төсеу кезінде көлденең бағытталған бұрғылау әдісі (бұдан әрі - КББ) қолданылды. Тұтынушыға тұрақты су беруді қамтамасыз ету мақсатында **3924,481 мың теңге** сомасына **1,319 шқ.** апаттық су құбыры желілері келесі мекенжайлар бойынша ауыстырылған: Жүнісов к-сі 38, Жангелдинов к-сі 104, Центральный ш-ауд. 52-53, Жайлау ш-ауд. 66а-77, Ұлытау к-сі 13, Красный Яр с. - аурухана, Момышұлы к-сі 62.

2025 жылдың бірінші жартыжылдығында **809,4 мың теңге** сомасына су құбыры телімінде дәнекерлеу жабдықтарын жөндеу жұмыстары жүргізілді. **1 080,0 мың теңге** сомасына 1 бірлік мөлшерінде спектрофотометр сатып алынды. Су торабының 1-ші көтергіш сорғы станциясында **6 708,8 мың теңге** сомасына су қабылдағышын тексеру бойынша сұңгуірлік жұмыстар жүргізілді. Сондай-ақ, **570,4 мың теңгеге** автоматика бақылау-өлшеу аспаптары мен өлшеу құралдарын жөндеу жұмыстары жүргізілді.

13 093,081 мың теңге сомасына іс-шаралар орындалды.

Реттелетін қызмет бойынша: Ағынды суларды бұру

2025 жылдың бірінші жартыжылдығында **1740,776 мың теңге** сомасына **0,624 шқ.** көлемінде өздігінен ағатын кәріз құбырларын ауыстыру жүргізілді.

Су бұру объектілерінде **3010,0 мың теңге сомасына** сорғы жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар орындалды. Сондай-ақ, су бұру объектілеріне **188,490 мың теңге сомасына** ұзындығы 915 метр FTP 4PR типті кабель және **204,500 мың теңге сомасына** ұзындығы 50 метр болатын 1*50 КГ кабель сатып алынды. **6 469,999 мың теңге сомасына** жүк көтергіштігі 2500-5000 кг болатын авто тиегіш техникасы, сондай-ақ **632,0 мың теңге сомасына** 4 дана мөлшерінде суармалы жуғыш машинаға арналған өту саптамаларының жиынтықтаушы элементі сатып алынды.

12 245,7652 мың теңге сомасына іс-шаралар орындалды

Инвестициялық бағдарламада көзделген іс-шараларды іске асыру пайдаланылатын жабдықтың, Кәсіпорынның беру құрылғыларының сенімділігі мен тиімділігін арттыруға және көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға бағытталған.

Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларын қаржыландыру көзі меншікті қаражат, атап айтқанда амортизациялық аударымдар болды.

Инвестициялық іс-шаралардың негізгі мақсаты ресурс үнемдеу және негізгі қорларды жаңарту негізінде көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту болып табылады, бұған жаңа технологияларды қолдану (көлденең бағытталған бұрғылаудың қолданылатын әдісі), сондай-ақ кәсіпорын қызметтерінің өнімді қызметі үшін жағдай жасау ықпал етеді.

«Көкшетау Су Арнасы» ШЖҚ МКК

Бас директоры:



Ю.В. Шенгалыц

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
исполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2025 года
ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»

В соответствии с «Правилами формирования тарифов», утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19.11.2019 года № 90, ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» обращается с исполнением инвестиционной программы за 1 полугодие 2025 года. Приказом республиканского государственного учреждения «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области» № 141-ОД от 01.10.2020 года по согласованию с государственным учреждением «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области» № 01-09/47 от 12.10.2020 года государственному коммунальному предприятию на праве хозяйственного ведения «Кокшетау Су Арнасы» при акимате города Кокшетау утверждена инвестиционная программа на долгосрочный период 2021-2025 годы.

В настоящее время ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» работает по тарифам, утвержденным приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области № 251-ОД от 25 декабря 2020 года, дифференцированным по группам потребителей, на долгосрочный период 2021-2025 годы. Предусматриваемые тарифными сметами амортизация и прибыль, направляются предприятием на выполнение инвестиционных обязательств, отраженных в инвестиционной программе, направленной на улучшение качества оказываемых услуг на основе ресурсосбережения и обновления основных средств.

В утвержденной инвестиционной программе на 2021-2025 годы, за счет собственных средств, предусматривается освоить **815 389,106 тыс. тенге** инвестиций, в том числе на 2025 год предусмотрено **240 737,758 тыс. тенге**.

В утвержденной совместным приказом республиканского государственного учреждения «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области» № 217-ОД от 27.12.2024 года и государственного учреждения «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области» № 01-08/7 от 26.02.2025 года инвестиционной программе на 2025 год предусмотрены следующие мероприятия на сумму **240 737,758 тыс.тенге**:

По регулируемой услуге: Подача воды по распределительным сетям - 4 мероприятия, а именно

- Замена аварийного водопровода Д-50 мм по ул. Маяка от ВК-70 до ВК-80 протяженностью 420 метров на сумму – 9 606,11 тыс. тенге
- Замена аварийного водопровода Д-225 мм по пр. Абылай Хана,10-12 протяженностью 480 метров на сумму – 14 763,49 тыс. тенге
- Замена напорного водопровода Д-160 мм с. Красный Яр на п. Элита протяженностью 2000 метров на сумму – 36 472,69 тыс. тенге
- Прокладка водопровода Д-160 мм от мкр. Бирлик до п. Станционный протяженностью 3 250 метров на сумму – 49 495,70 тыс. тенге

По регулируемой услуге: Отвод сточных вод – 2 мероприятия, а именно:

- Замена самотечного канализационного коллектора Д-500 мм по пр. Абылай Хана от ж.д.мкр. Центральный,52 до ресторана Окжетпес протяженностью 600 метров на сумму – 29 135,77 тыс. тенге.
- Замена напорного канализационного коллектора Д-160 мм от КНС п. Станционный до СБО протяженностью 5 200 метров на сумму – 101 264,0 тыс. тенге.

Фактическое исполнение инвестиционных обязательств за 1 полугодие составило **25 338,8462 тыс.тенге.**

Фактически исполненные мероприятия не были предусмотрены в утвержденной инвестиционной программе на 2025 год, однако, являются первоочередными и будут внесены в проект корректировки инвестиционной программы 2025 года.

По исполнению инвестиционной программы на сегодняшний день, проделаны следующие виды работ: подана заявка на материалы через портал государственных закупок и частично оформлены договора на поставку товаров, ведутся работы по согласованию проходу и укладки трубопроводов, по участкам.

По регулируемой услуге: Подача воды по распределительным сетям.

В первом полугодии 2025 года при прокладке трубопроводов применялся метод горизонтально-направленного бурения (далее ГНБ). В целях обеспечения стабильной подачи воды потребителю, произведена замена **1,319 км** аварийных сетей водопровода на сумму **3924,481 тыс. тенге** по следующим адресам: ул. Жунусова 38, ул. Джангельдинова,104, мкр. Центральный 52-53, мкр. Жайлау 66а-77, ул.Улытау,13, с.Красный Яр-больница, ул. Момышулы 62.

В первом полугодии 2025 года проводились работы по ремонту сварочного оборудования на участке водопровода на сумму **809,4 тыс. тенге.** Приобретен спектрофотометр в количестве 1 ед. на сумму **1 080,0 тыс. тг.** Проведены водолазные работы по обследованию водозабора насосной станции 1-го подъема Гидроузла на сумму **6 708,8 тыс.тг.** Также проведены

работы по ремонту контрольно-измерительных приборов автоматики и измерительных средств на сумму **570,4 тыс.тг.**

Исполнено мероприятий на сумму 13 093,081 тыс.тг.

По регулируемой услуге: Отвод сточных вод.

В первом полугодии 2025 года произведена замена трубопроводов самотечной канализации в количестве **0,624 км** на сумму **1740,776 тыс. тенге.**

Были выполнены работы по ремонту и техническому обслуживанию насосного оборудования на объектах водоотведения на сумму **3010,0 тыс.тенге.** Также на объекты водоотведения были приобретены кабель типа FTP 4PR протяженностью 915 метров на сумму **188,490 тыс.тенге** и кабель КГ 1*50 протяженностью 50 метров на сумму **204,500 тыс.тенге.** Была приобретена техника – автопогрузчик грузоподъемностью 2500-5000 кг на сумму **6 469,999 тыс.тенге,** а также комплектующий элемент насадок проходной для поливомоечной машины в количестве 4 шт., на сумму **632,0 тыс.тенге.**

Исполнено мероприятий на сумму 12 245,7652 тыс.тенге

Реализация мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, направлена на повышение надежности и эффективности эксплуатируемого оборудования, передаточных устройств Предприятия, и повышения качества оказываемых услуг.

Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы стали собственные средства, а именно - амортизационные отчисления.

Основной целью инвестиционных мероприятий является улучшение качества оказываемых услуг на основе ресурсосбережения и обновления основных фондов, чему способствуют применение новых технологий (применяемый метод горизонтально-направленного бурения), а также создание условий для продуктивной деятельности служб предприятия.

Генеральный директор

ГКП на ПХВ «Көкшетау Су Арнасы»:



Шенгальц Ю.В